



PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL"

Processo:			
Endereço:	Rua Israel Vieira Ferreira, nº 123 - Bairro Retiro		
Município:	VOLTA REDONDA	BDI:	24%
Natureza:		BDI DIF:	19%
Mês base de preços:	06/2025	Prazo da Obra:	18 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES																		TOTAL	%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ -	R\$ 3.715,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.590,05	R\$ 161.590,05	R\$ 326.895,30	1,510%		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 56.053,11	R\$ 3.431,08	R\$ 3.431,08	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.440,91	R\$ 3.431,08	R\$ 3.431,08	R\$ 3.431,08	R\$ 3.431,08	R\$ 3.431,08	R\$ 3.431,08	R\$ 4.605,33	R\$ 115.644,18	0,534%	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 881,06	R\$ 881,06	R\$ 943,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.705,96	0,013%	
4.0	TRANSPORTES	R\$ 2.522,64	R\$ 2.522,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.131,65	0,028%	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 393,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.772,17	R\$ 68.569,27	R\$ 71.011,78	R\$ 30.214,68	R\$ 62.514,80	R\$ 62.514,80	R\$ 62.514,80	R\$ 62.514,80	R\$ 34.742,63	R\$ 34.742,63	R\$ 40.596,02	R\$ 8.295,90	R\$ 8.295,90	R\$ 8.295,90	R\$ 8.295,90	R\$ 53.974,51	R\$ 663.410,45	3,064%	
6.0	FUNDAÇÕES	R\$ 85.496,09	R\$ 111.039,08	R\$ 111.039,08	R\$ 25.542,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.117,23	1,538%	
7.0	ESTRUTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 618.376,65	R\$ 705.457,22	R\$ 705.457,22	R\$ 705.457,22	R\$ 87.080,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.821.828,88	13,031%	
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.243,32	R\$ 78.243,32	R\$ 78.243,32	R\$ 143.048,61	R\$ 143.048,61	R\$ 98.241,34	R\$ 64.805,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 683.873,82	3,158%	
9.0	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.343,91	R\$ 125.910,75	R\$ 125.910,75	R\$ 339.758,82	R\$ 713.785,30	R\$ 715.250,05	R\$ 715.250,05	R\$ 715.250,05	R\$ 446.612,64	R\$ 252.675,80	R\$ 62.131,89	R\$ 59.668,06	R\$ 4.326.548,03	19,980%	
10.0	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.607,72	R\$ -	R\$ 77.764,80	R\$ 82.535,32	R\$ 77.764,80	R\$ 77.764,80	R\$ 114.323,02	R\$ 222.669,68	R\$ 227.321,56	R\$ 201.731,67	R\$ 10.261,70	R\$ -	R\$ 1.141.745,05	5,273%	
11.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS - ÁGUA POTÁVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.756,33	1,213%	
11.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS - ESGOTO SANITÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ 11.942,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.369,80	0,607%	
11.3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS - ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ 1.753,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.283,42	0,089%	
11.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS (ASSENTAMENTO E PONTOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.197,05	R\$ 43.197,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.394,09	0,399%	
11.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ 98.169,73	R\$ -	R\$ 981.697,28	4,533%	
11.6	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ 190.572,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.334.007,23	6,160%	
11.7	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 337.105,00	R\$ 3.371.049,95	15,567%	
11.8	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.347,89	R\$ 89.347,89	R\$ 89.347,89	R\$ 89.347,89	R\$ 89.347,89	R\$ 89.347,89	R\$ 109.795,08	R\$ -	R\$ 4.796,90	R\$ 4.796,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 566.128,30	2,614%	
12.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.359,23	R\$ 114.617,84	R\$ 89.258,61	R\$ 89.258,61	R\$ 89.258,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407.752,88	1,883%	
13.0	PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.748,00	R\$ 188.748,00	R\$ 188.748,00	R\$ 188.748,00	R\$ 188.748,00	R\$ 188.748,00	R\$ 943.740,02	4,358%	
14.0	APARELHOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.453,03	R\$ 78.453,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,16	R\$ 82.014,77	R\$ 6.759,92	R\$ 28.870,81	R\$ 36.191,17	R\$ 311.354,88	1,438%	
15.0	BANCADAS DE AÇO INOX	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.997,02	R\$ 64.997,02	R\$ 64.997,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.991,06	0,900%	
16.0	BANCADAS DE GRANITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.797,27	R\$ 53.797,27	R\$ 53.797,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.391,80	0,745%
17.0	DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.687,75	R\$ 150.687,75	R\$ 399.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 701.215,49	3,238%	
18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 49.570,14	R\$ 892.262,57	4,120%	
19.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 48.198,17	R\$ 867.566,97	4,006%	
	TOTAL	243.114,35	219.357,37	831.558,95	897.564,28	991.061,72	993.504,23	561.811,06	1.300.078,97	1.352.484,53	1.647.945,92	1.983.765,83	1.681.744,44	1.738.740,02	2.196.432,67	1.796.046,03	1.718.904,10	898.202,73	602.545,42	21.654.862,62	100,000%		
	%	1,12%	1,01%	3,84%	4,14%	4,58%	4,59%	2,59%	6,00%	6,25%	7,61%	9,16%	7,77%	8,03%	10,14%	8,29%	7,94%	4,15%	2,78%				
	TOTAL ACUMULADO	243.114,35	462.471,72	1.294.030,68	2.191.594,96	3.182.656,68	4.176.160,90	4.737.971,96	6.038.050,93	7.390.535,46	9.038.481,38	11.022.247,21	12.703.991,65	14.442.731,67	16.639.164,35	18.435.210,38	20.154.114,47	21.052.317,20	21.654.862,62				
	% ACUMULADA	1,12%	2,14%	5,98%	10,12%	14,70%	19,29%	21,88%	27,88%	34,13%	41,74%	50,90%	58,67%	66,70%	76,84%	85,13%	93,07%	97,22%	100,00%				