



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VOLTA REDONDA  
Cidade para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade

OBRA: Execução de contenção em muro de solo cimento.

LOCAL: Rua São Gonçalo, Nº 30, Bairro Açude I, Volta Redonda, RJ

PRAZO: 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
			30	60		
1	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00		100,00%
			R\$ 3.954,28	R\$ 0,00		R\$ 3.954,28
2	3	MOVIMENTO DE TERRA	60,00	40,00		100,00%
			R\$ 4.381,02	R\$ 2.920,68		R\$ 7.301,70
3	4	TRANSPORTES	50,00	50,00		100,00%
			R\$ 21.983,13	R\$ 21.983,13		R\$ 43.966,26
4	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00	50,00		100,00%
			R\$ 1.817,01	R\$ 1.817,01		R\$ 3.634,02
5	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	50,00	50,00		100,00%
			R\$ 1.995,14	R\$ 1.995,14		R\$ 3.990,27
6	8	BASES E PAVIMENTOS	70,00	30,00		100,00%
			R\$ 1.756,69	R\$ 752,87		R\$ 2.509,56
7	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	65,00	35,00		100,00%
			R\$ 11,65	R\$ 6,27		R\$ 17,92
8	11	ESTRUTURAS	50,00	50,00		100,00%
			R\$ 9.063,82	R\$ 9.063,82		R\$ 18.127,63
9	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	50,00	50,00		100,00%
			R\$ 520,40	R\$ 520,40		R\$ 1.040,80
10	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	50,00	50,00		100,00%
			R\$ 28.760,95	R\$ 28.760,94		R\$ 57.521,90
TOTAL			52,58%	47,42%		100,00%
BDI 8,01%			R\$ 74.244,08	R\$ 67.820,26		R\$ 142.064,34
			R\$ 5.946,96	R\$ 5.432,39		R\$ 11.379,35
TOTAL GERAL			R\$ 80.191,04	R\$ 73.252,65		R\$ 153.443,69

Assinado por:   
Adilson Silverio  
Diretor Técnico FU