



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA
COM O SEU HORIZONTE
E COMPROMISSO

OBRA: Construção de banheiros e depósito; reforma dos banheiros e pintura geral da SEMOP; Implantação de mastro para bandeira

LOCAL: Rua Alexandre Polastri Filho, 791 - Ilha São João, Voldac, Volta Redonda - RJ

PRAZO: 180 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)						TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	120	150	180	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	45,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 195,91	R\$ 239,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,36
2	2	CANTEIRO DE OBRA	25,00	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00	100,00%
			R\$ 1.101,54	R\$ 881,23	R\$ 881,23	R\$ 660,92	R\$ 440,62	R\$ 440,62	R\$ 4.406,16
3	3	MOVIMENTO DE TERRA	45,00	30,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 1.817,61	R\$ 1.211,74	R\$ 1.009,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039,13
4	4	TRANSPORTES	25,00	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00	100,00%
			R\$ 4.502,32	R\$ 3.601,85	R\$ 3.601,85	R\$ 2.701,39	R\$ 1.800,93	R\$ 1.800,93	R\$ 18.009,27
5	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00	100,00%
			R\$ 5.260,83	R\$ 4.208,66	R\$ 4.208,66	R\$ 3.156,50	R\$ 2.104,33	R\$ 2.104,33	R\$ 21.043,31
6	8	BASES E PAVIMENTOS	55,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 13.886,80	R\$ 11.361,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.248,72
7	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 323,28	R\$ 323,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646,56
8	11	ESTRUTURAS	35,00	30,00	25,00	10,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 40.430,31	R\$ 34.654,55	R\$ 28.878,80	R\$ 11.551,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.515,18
9	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	55,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 5.366,91	R\$ 4.391,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.758,01
10	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	35,00	25,00	25,00	15,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 27.180,21	R\$ 19.414,44	R\$ 19.414,44	R\$ 11.648,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.657,75
11	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.047,37	R\$ 12.047,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.094,74
12	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 6.826,98	R\$ 6.826,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.653,96
13	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	55,00	35,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 4.283,72	R\$ 2.726,01	R\$ 778,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.788,59
14	17	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.780,42	R\$ 13.170,63	R\$ 21.951,06	R\$ 43.902,11
15	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.095,93	R\$ 4.095,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.191,86
16	19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 592,17	R\$ 592,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.184,34
17	21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	55,00	45,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 872,18	R\$ 713,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.585,78
TOTAL			27,67%	24,21%	22,02%	14,49%	4,64%	6,97%	100,00%
BDI 8,01%			R\$ 104.349,44	R\$ 91.305,56	R\$ 83.049,67	R\$ 54.642,71	R\$ 17.516,51	R\$ 26.296,94	R\$ 377.160,83
TOTAL GERAL			R\$ 8.358,39	R\$ 7.313,58	R\$ 6.652,28	R\$ 4.376,88	R\$ 1.403,07	R\$ 2.106,38	R\$ 30.210,58
			R\$ 112.707,83	R\$ 98.619,14	R\$ 89.701,95	R\$ 59.019,59	R\$ 18.919,58	R\$ 28.403,32	R\$ 407.371,41

Gláucio José Marques de Azevedo
Arquiteto
Diretoria Técnica - FURBAN/VR
Mat. 459658