



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA  
REDONDA**  
COMO POVO HONESTIDADE  
E COMPETÊNCIA

OBRA: REFORMA DO ESPAÇO CEDIDO AO FURBAN NA FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA  
LOCAL: FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA - Avenida Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, 3000 -  
PRAZO: 60 dias

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)		TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	
	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 7.529,57	R\$ 0,00	R\$ 7.529,57
	4	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 349,30	R\$ 0,00	R\$ 349,30
	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 4.792,16	R\$ 3.194,78	R\$ 7.986,94
	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 359,99	R\$ 359,99	R\$ 719,98
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	40,00	60,00	100,00%
			R\$ 4.729,11	R\$ 7.093,66	R\$ 11.822,77
	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	25,00	75,00	100,00%
			R\$ 1.025,54	R\$ 3.076,61	R\$ 4.102,15
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	40,00	60,00	100,00%
			R\$ 640,06	R\$ 960,09	R\$ 1.600,15
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 6.094,67	R\$ 4.063,11	R\$ 10.157,78
	17	PINTURAS	30,00	70,00	100,00%
			R\$ 2.129,93	R\$ 4.969,83	R\$ 7.099,76
	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 1.192,94	R\$ 1.192,94	R\$ 2.385,88
TOTAL			53,66%	46,34%	100,00%
			R\$ 28.843,27	R\$ 24.911,01	R\$ 53.754,28
BDI 8,01%			R\$ 2.310,35	R\$ 1.995,37	R\$ 4.305,72
TOTAL GERAL			R\$ 31.153,62	R\$ 26.906,38	R\$ 58.060,00