

PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA



REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO - HSJB

Processo:

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Nº235, COLINA

Município: VOLTA REDONDA

BDI: 29%

Natureza:

BDI DIF: 22%

Mês base de preços:

02/24

Prazo da Obra:

5

meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES					TOTAL	%
		1	2	3	4	5		
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 12.900,81	R\$ 496,26	R\$ 110,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.507,19	1,464%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 13.085,78	R\$ 7.669,84	R\$ 7.669,84	R\$ 7.669,84	R\$ 7.669,84	R\$ 43.765,12	4,742%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	R\$ 1.880,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,99	0,204%
4,0	TRANSPORTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,69	0,007%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.299,52	R\$ 13.566,42	R\$ 4.609,79	R\$ 2.660,04	R\$ 2.479,30	R\$ 33.615,05	3,642%
6,0	FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ 23.950,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.950,74	2,595%
7,0	ESTRUTURA	R\$ -	R\$ 28.956,04	R\$ 1.193,48	R\$ 699,31	R\$ -	R\$ 30.848,82	3,342%
8,0	ALVENARIAS	R\$ 10.069,74	R\$ 10.590,92	R\$ 10.590,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.251,57	3,386%
9,0	REVESTIMENTOS	R\$ 6.236,42	R\$ 10.645,70	R\$ 93.088,06	R\$ 86.851,65	R\$ 10.197,21	R\$ 207.019,03	22,430%
10,0	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ 12.268,14	R\$ 16.567,11	R\$ 16.588,60	R\$ 2.422,15	R\$ 47.846,01	5,184%
11.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	R\$ 1.328,92	R\$ 1.328,92	R\$ 1.328,92	R\$ 1.328,92	R\$ 5.315,67	0,576%
11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ 13.798,89	R\$ 14.966,99	R\$ 13.798,89	R\$ 13.798,89	R\$ 56.363,65	6,107%
11.3	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.765,72	R\$ 36.705,59	R\$ 2.765,72	R\$ 42.237,02	4,576%
11.4	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.757,95	R\$ 1.880,50	R\$ -	R\$ 3.638,44	0,394%
12,0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.761,64	R\$ 4.476,62	R\$ 1.714,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.953,23	0,970%
13,0	PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.618,60	R\$ 18.618,60	R\$ 18.618,60	R\$ 55.855,79	6,052%
14,0	APARELHOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,45	R\$ 4.411,50	R\$ 7.408,95	0,803%
15,0	BANCADAS DE AÇO INOX	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.005,49	R\$ -	R\$ 6.005,49	0,651%
16,0	BANCADAS DE GRANITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.308,87	R\$ 19.308,87	R\$ -	R\$ 38.617,73	4,184%
17,0	ELEVADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.910,00	R\$ 79.910,00	R\$ 159.820,00	17,316%
18,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.447,01	R\$ 14.447,01	R\$ 14.447,01	R\$ 14.447,01	R\$ 14.447,01	R\$ 72.235,03	7,827%
19,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.551,37	R\$ 6.551,37	R\$ 6.551,37	R\$ 6.551,37	R\$ 6.551,37	R\$ 32.756,87	3,549%
	TOTAL	76.352,28	150.627,83	215.354,39	316.022,10	164.600,49	922.957,08	100,000%
	%	8,27%	16,32%	23,33%	34,24%	17,83%		
	TOTAL ACUMULADO	76.352,28	226.980,11	442.334,49	758.356,59	922.957,08		
	% ACUMULADA	8,27%	24,59%	47,93%	82,17%	100,00%		