



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APeLIDO EMPReENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
ORÇAMENTO 04/12021	0		Reforma das das Coberturas em Polícarbonato	ESCOLA PROF. WALDIR DE SOUZA TELES Rua 35-A b. Vila Rica VR/RJ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ESCOLA PROF. WALDIR DE SOUZA TELES	92.605,32	% Período:	57,93%	42,07%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.327,09	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	88.675,97	% Período:	56,41%	43,59%										
1.3.	LIMPEZA DA OBRA	602,26	% Período:	50,00%	50,00%										
Total:		R\$ 92.605,32													
Período:			%:	57,93%	42,07%										
		Repassa:		-	-										
		Contrapartida:		53.649,85	38.955,47										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		53.649,85	38.955,47										
Acumulado:			%:	57,93%	100,00%										
		Repassa:		-	-										
		Contrapartida:		53.649,85	92.605,32										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		53.649,85	92.605,32										

Local _____
Data quarta-feira, 2 de junho de 2021

Responsável Técnico
Nome: Victor Araújo Santos
CREA/CAU: CAU-r1 a54.104-4
ART/RRT:


Francisco A. V. Godinho
Assessor Técnico II
Matr. 44800
IPPU-VR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO ORÇAMENTO 0411/2021	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma das das Coberturas em Policarbonato	BDI 1 20.60%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA PROF. WALDIR DE SOUZA TELES Rua 35-A. b. Vila Rica VR/RJ	MUNICÍPIO / UF 0			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCOLA PROF. WALDIR DE SOUZA TELES Rua 35-A. b. Vila Rica VR/RJ									
1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES				BDI 1	-	3.327,09
1.1.			LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE	M2XMES	92,75	9,01	BDI 1	10,87	1.008,19
1.1.1.	EMOP	05.006.0001	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.855,00	0,12	BDI 1	0,14	259,70
1.1.2.	EMOP	04.020.0122	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	92,75	0,53	BDI 1	0,64	59,36
1.1.3.	EMOP	05.008.0008	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	92,75	0,72	BDI 1	0,87	80,69
1.1.4.	EMOP	04.021.0010	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	16,20	2,99	BDI 1	3,61	58,48
1.1.5.	EMOP	05.005.0012	LMPEZA DE CALHA	M	36,50	1,56	BDI 1	1,88	68,62
1.1.6.	Composição	001	Retirada de Cobertura em chapa de policarbonato.	m²	579,95	2,56	BDI 1	3,09	1.792,05
1.1.7.	Composição	002							88,675,97
1.2.			COBERTURA						
1.2.1.	Composição	003	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, Medido pela área real de cobertura, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	579,95	110,53	BDI 1	133,30	77.307,34
1.2.2.	EMOP	17.017.0321	Repintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou aveludado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de	M2	633,35	14,88	BDI 1	17,95	11.368,63
1.3.			LMPEZA DA OBRA						602,26
1.3.1.	EMOP	04.014.0095	RETRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	249,69	BDI 1	301,13	602,26

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Edson A. V. Godinho
Assessor Técnico II
Matr. 44800
IPPU-VR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROponente / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
ORÇAMENTO 04/1/2021		0					0 Reforma das das Coberturas em Policarbonato		
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE			MUNICÍPIO / UF		
RIO DE JANEIRO		02-21 (N DES.)		ESCOLA PROF. WALDIR DE SOUZA TELES Rua 35-A b. Vila Rica VR/RJ			0		
							BDI 1		
							20,60%		
							BDI 2		
							0,00%		
							BDI 3		
							0,00%		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCOLA PROF. WALDIR DE SOUZA TELES Rua 35-A b. Vila Rica VR/RJ									
Observações:									